ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Рубки прореживания

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование лесопользователя *ООО «Хазар»*

Номер и дата договора купли-продажа лесных насаждений договор аренды №б/н от 23.07.2008 г.

Лесничество, участковое лесничество, лесной участок ГКУ *«Агрызское лесничество», Агрызское участковое лесничество*

Квартал *86*

Выдел *5*

Площадь *1,2 га*

Номер лесосеки *2*

Категория защитности __ защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы) ЕЛП, С2

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) проектируемая (после рубки)

Состав насаждения		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, шт./га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (шт/га)	
исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4Е	4Е	27	27	10	10	11	11	390	350	0,9	0,8		
1Д	1Д	27	27	12	12	12	12						
2ЛП	2ЛП	25	25	10	10	11	11						
3ОС	3ОС	25	25	12	12	13	13						
+П	+П												

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

рубка 4 квартал 2024 года и 1-4 квартал 2025 г. осмотр мест рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.01.2022 № 23

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1. Интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 25 %

4.2. Объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологических коридоров Ос 23 кбм; Е 1 кбм, Д 6 кбм, Лп 1 кбм, П 2 кбм, ЛП 1 кбм, С 1 кбм, в т.ч. Ос 10 кбм,Е 1 кбм, Д 7 кбм, Лп 2 кбм

4.3. Сумма площади сечений

4.4. Минимальная сомкнутость крон 0,3

5. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты:

Установка знаков безопасности. Подготовительные работы. Прорубка технологической сети. Валка деревьев под углом 35 град на волок бензопилой, обрубка сучьев на волоках топором или бензопилой, трелевка трактором МТЗ-80/82 за комель или вершину хлыста, раскряжевка на эстакаде, вывозка заготовленной древесины самопогрузчиком, очистка лесосеки от порубочных остатков

Арендатор ООО «Хазар» Буераков Д.Н.

дата: *15.10.2024 г.*